

UNIDAD EJECUTORA PARA LA READECUACION DE BARRIOS & ENTORNOS

INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL TRIMESTRE DE (ABRIL-JUNIO 2025)

NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RDS)	MONTO ADENDAS (RDS)	MONTO TOTAL PROYECTO (RDS) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
1	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONCLUSION IGLESIA EVANGELICA LA NUEVA BARQUITA (CRBE-CCC-CP-2022-0008.)	URBE-30-2022	CONSTRUCTORA IRGONZA S.R.L.	78.67%	28,682,346.72	0.00	28,682,346.72		22,565,022.58		18,326,136.08
2	EN CIERRE	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION VIA DE ACCESO SUR PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO, SECTOR LA CIENAGA, DISTRITO NACIONAL (CRBE-CCC-LPN-2020-0003)	URBE-16-2021	INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, S.R.L.	96.89%	593,939,985.32	125,398,470.06	719,338,455.38		696,986,928.80		672,387,937.39
3	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN HOGAR DEL DIA DEL CONAPE (CRBE-CCC-LPN-2023-0001)		HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S. R. L	99.98%	27,135,000.02	0.00	27,135,000.02		27,129,196.81		25,271,285.26
4	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS, BAJA TENSIÓN Y SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA AVENIDA PASEO DE RIO DEL PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO TRAMO I. (CRBE-CCC-LPN-2020-0005)		CONSORCIO ALFRETON OCESA, SRL.	81.83%	49,487,282.16	0.00	49,487,282.16		40,497,191.68		34,580,240.75
5	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCIÓN CALLE RICARDO CARTY Y ÁREAS DE RECREACIÓN. (CRBE-CCC-LPN-2021-0011)		INCONROD	92.64%	141,920,319.80	-1,788,480.00	140,131,839.80		129,816,104.20		94,772,381.30
6	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL, PROYECTO, SECTOR LA CIENAGA, DISTRITO NACIONAL (CRBE-CCC-2023-0005)		CONSORCIO NUEVO DOMINGO PEATONAL	21.35%	20,970,000.05		20,970,000.05		4,477,463.68		4,477,463.68
7	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CAPITANIA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MARGENES ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL RIO OZAMA (CRBE-CCC-CP-2019-0021)		ENA INGENIERIA Y MATERIALES S.R.L	33.98%	8,407,199.06	2,101,799.77	10,508,998.83		3,570,869.95		3,570,869.95
8	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN DETACAMENTO POLICIA NACIONAL (CRBE-CCC-CP-2023-0006)		CONSORCIO PROVECTUS	20.00%	25,822,851.34		25,822,851.34		5,164,570.27		5,164,570.27
9	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y AREAS RECREATIVAS PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO, SECTORES LA CIENAGA Y LOS GUANDULES, D.N. (CRBE-CCC-CP-2023-0007)		PRODICON SRL	20.00%	72,498,414.05		72,498,414.05		14,499,682.81		14,499,682.81
10	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, NIVELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CIERRE DEFINITIVO PARA PROYECTO P30M. DISTRITO NACIONAL. (URBE-CCC-CP-2024-0005)		MADISON CONSTRUCCIONES, S.R.L.	51.65%	60,067,953.02		60,067,953.02		31,023,701.40		5,713,778.86
11	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VÍA DE ACCESO SUR, CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO Y ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS PARQUE LINEAL, CONSTRUCCIÓN DE VÍA DE PASO DEL RIO, TRAMO LA CIENAGA. CONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO NORTE, PARQUES Y ÁREAS DEPORTIVAS, PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO, SECTOR LOS GUANDULES, DISTRITO NACIONAL. CONSTRUCCIÓN CALLE RICARDO CARTY Y ÁREAS DE RECREACIÓN. (URBE-CCC-CP-2024-0009)		CONSORCIO CMAT - VIALIA	72.42%	120,954,739.57		120,954,739.57		87,592,486.96		73,102,161.44
12	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	MUDANZA Y ACARREO DE RESIDENTES EN ZONA DE ALTO RIESGO (LOS GUANDULES & LA CIENAGA)		MUDOM	84.59%	33,434,710.83		33,434,710.83		28,283,575.43		25,649,735.43
13	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS, MEDIA TENSION (MT), BAJA TENSION (BT) E ILUMINACION. (URBE-CCC-CP-2024-0008)		CONSORCIO COEMSA	20.00%	45,202,627.10		45,202,627.10		9,040,525.42		9,040,525.42




UNIDAD EJECUTORA PARA LA READECUACIÓN DE BARRIOS & ENTORNOS

INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL TRIMESTRE DE (ABRIL-JUNIO 2025)

NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RDS)	MONTO ADENDAS (RDS)	MONTO TOTAL PROYECTO (RDS) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
14	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN SUPERFICIE, AREAS COMPLEMENTARIAS Y URBANISMO GENERAL DEL PROYECTO PATINODROMO Y PARQUE DEPORTIVO "PASEO 30 DE MAYO". (URBE-CCC-CP-2024-0006)		WTD DOMINICANA SRL	20.00%	158,113,902.40		158,113,902.40		31,622,780.48		31,622,780.48
15	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS, AREAS VERDES, ARBORIZACION Y REDES HIDROSANITARIAS DEL PROYECTO PATINODROMO Y PARQUE DEPORTIVO "PASEO 30 DE MAYO". (URBE-CCC-CP-2024-0008)		CONSORCIO PROVECTUS	20.00%	44,302,002.42		44,302,002.42		8,860,400.48		8,860,400.48
16	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCION DE PATINODROMO. DISTRITO NACIONAL. (URBE-CCC-CP-2024-0011)		CODOM, S.R.L.	20.00%	139,467,635.12		139,467,635.12		27,893,527.02		27,893,527.02
17	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	URBANISMO + CANALIZACIÓN ELÉCTRICA + PARQUEO SUPERFICIAL		CODEMSA 2	20.00%	158,113,902.40		158,113,902.40		31,622,780.48		31,622,780.48
18	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	DEMOLICION, BOTE Y ADECUACION DE TERRENOS EN BORDE DE RIO, BARRIO LAS LILAS, SANTO DOMINGO ESTE. PROYECTO "RECUPERACION MARGENES DEL OZAMA EN LAS LILAS". (URBE-CCC-CP-2024-0009)		HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S. R. L.	20.00%	39,869,104.79		39,869,104.79		7,973,820.96		7,973,820.96


 Ing. Agustín Babi

