

NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RDS)	MONTO ADENDAS (RDS)	MONTO TOTAL PROYECTO (RDS) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
1	EN CIERRE	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONCLUSION IGLESIA EVANGELICA LA NUEVA BARQUITA (CRBE-CCC-CP-2022-0008.)	URBE-30-2022	CONSTRUCTORA IRGONZA S.R.L.	78.67%	28,682,346.72	0.00	28,682,346.72		22,565,022.58		22,565,022.58
2	EN CIERRE	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION VIA DE ACCESO SUR PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO, SECTOR LA CIENAGA, DISTRITO NACIONAL (CRBE-CCC-LPN-2020-0003)	URBE-16-2021	INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, S.R.L.	96.89%	593,939,985.32	125,398,470.06	719,338,455.38		696,986,928.80		696,986,928.80
3	EN CIERRE	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION VIA ACCESO NORTE, PARQUES Y AREAS DEPORTIVAS, PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO, SECTOR LOS GUANDULES, DISTRITO NACIONAL		CONSORCIO ECOCIMAG S.R.L.	75.52%	658,706,924.05	18,630,000.00	640,076,924.05		483,401,905.51		451,517,527.59
3	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCION HOGAR DEL DIA DEL CONAFE (CRBE-CCC-LPN-2023-0001)		HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S. R. L.	93.13%	27,135,000.02	0.00	27,135,000.02		25,271,285.26		25,271,285.26
4	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCION E INSTALACION DE REDES ELÉCTRICAS, BAJA TENSION Y SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA AVENIDA PASEO DE RIO DEL PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO TRAMO I. (CRBE-CCC-LPN-2020-0005)		CONSORCIO ALFRETON OCESA, SRL	81.83%	49,487,282.16	0.00	49,487,282.16		40,497,191.68		40,497,191.68
5	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION CALLE RICARDO CARTY Y ÁREAS DE RECREACION. (CRBE-CCC-LPN-2021-0011)		INCONROD	74.99%	141,920,319.80	-1,788,480.00	140,131,839.80		105,088,116.90		105,088,116.90
6	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCION DE ACCESO PEATONAL, PROYECTO, SECTOR LA CIENAGA, DISTRITO NACIONAL (CRBE-CCC-2023-0005)		CONSORCIO NUEVO DOMINGO PEATONAL	40.65%	20,970,000.05		20,970,000.05		8,523,680.32		6,818,944.25
7	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCION EDIFICIO CAPITANIA PARA LA PROTECCION DE LAS MARGENES ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL RIO OZAMA (CRBE-CCC-CP-2019-0021)		ENA INGENIERIA Y MATERIALES S.R.L	79.83%	8,407,199.05	2,101,799.77	10,508,998.83		8,388,901.23		4,823,017.59
8	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCION DETACAMENTO POLICIA NACIONAL (CRBE-CCC-CP-2023-0006)		CONSORCIO PROVECTUS	47.63%	25,822,851.34		25,822,851.34		12,298,609.14		12,298,609.14
9	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y AREAS RECREATIVAS PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO, SECTORES LA CIENAGA Y LOS GUANDULES, D.N. (CRBE-CCC-CP-2023-0007)		PRDICON SRL	16.18%	72,498,414.05		72,498,414.05		11,727,224.59		11,727,224.59
10	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE VÍA DE ACCESO SUR. CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO Y ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS PARQUE LINEAL. CONSTRUCCION DE VÍA DE PASO DEL RIO, TRAMO LA CIENAGA. CONSTRUCCION VÍA ACCESO NORTE, PARQUES Y ÁREAS DEPORTIVAS. PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO, SECTOR LOS GUANDULES, DISTRITO NACIONAL. CONSTRUCCION CALLE RICARDO CARTY Y ÁREAS DE RECREACION. (URBE-CCC-CP-2024-0009)		CONSORCIO CMAT - VIALIA	96.69%	120,954,739.57		120,954,739.57		116,954,739.57		106,954,739.57
11	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	MUDANZA Y ACARREO DE RESIDENTES EN ZONA DE ALTO RIESGO (LOS GUANDULES & LA CIENAGA)		MUDOM	84.59%	33,434,710.83		33,434,710.83		28,283,575.43		28,283,575.43
12	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	DEMOLICION, LIMPIEZA, NIVELACION Y CONSTRUCCION DE CIERRE DEFINITIVO PARA PROYECTO P30M. DISTRITO NACIONAL. (URBE-CCC-CP-2024-0005)		MADISON CONSTRUCCIONES, S.R.L.	79.80%	60,067,953.02		60,067,953.02		47,931,403.34		39,703,923.21
12	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS, MEDIA TENSION (MT), BAJA TENSION (BT) E ILUMINACION. (URBE-CCC-CP-2024-0008)		CONSORCIO COEMSA	27.51%	45,202,627.10		45,202,627.10		12,436,915.31		12,436,915.31



NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	% FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RD\$)	MONTO ADENDAS (RD\$)	MONTO TOTAL PROYECTO (RD\$) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
13	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN SUPERFICIE, AREAS COMPLEMENTARIAS Y URBANISMO GENERAL, DEL PROYECTO PATINODROMO Y PARQUE DEPORTIVO "PASEO 30 DE MAYO". (URBE-CCC-CP-2024-0006)		WTD DOMINICANA SRL	24.82%	158,113,902.40		158,113,902.40		39,249,919.68		39,249,919.68
14	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS, AREAS VERDES, ARBORIZACION Y REDES HIDROSANITARIAS DEL PROYECTO PATINODROMO Y PARQUE DEPORTIVO "PASEO 30 DE MAYO". (URBE-CCC-CP-2024-0008)		CONSORCIO PROVECTUS	21.32%	44,302,002.42		44,302,002.42		9,446,738.40		9,446,738.40
15	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCION DE PATINODROMO. DISTRITO NACIONAL.. (URBE-CCC-CP-2024-0011)		CODOM, S.R.L.	21.09%	139,467,635.12		139,467,635.12		29,419,407.27		29,419,407.27
16	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	DEMOLICION, BOTE Y ADECUACION DE TERRENOS EN BORDE DE RIO, BARRIO LAS LILAS, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO "RECUPERACION MARGENES DEL OZAMA EN LAS LILAS". (URBE-CCC-CP-2024-0009)		HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S. R. L.	3.53%	39,869,104.79		39,869,104.79		1,407,549.17		1,407,549.17
17	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y SEÑALÉTICA PARA PROYECTO PATINÓDROMO Y PARQUE DEPORTIVO P30M		DINEBA DISENOS INTERIORES Y EBANISTERIA S.R.L.	0.00%	57,200,000.01		57,200,000.01		0.00		0.00
18	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCIÓN DE PASEO URBANO DEL PROYECTO PATINÓDROMO Y PARQUE DEPORTIVO PASEO 30 DE MAYO.		CAMILO J HURTADO C INGENIEROS ASOCIADOS SRL	0.00%	126,000,660.56		126,000,660.56		0.00		0.00

  
 Ing. Agustín Balbi  
 Dir. Ejec. de Proyectos

