



UNIDAD EJECUTORA PARA LA READECUACION DE BARRIOS & ENTORNOS

INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL TRIMESTRE DE (ENERO - MARZO 2026)

NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	% FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RDS)	MONTO ADENDAS (RDS)	MONTO TOTAL PROYECTO (RDS) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
1	EN CIERRE	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONCLUSION IGLESIA EVANGELICA LA NUEVA BARQUITA (CRBE-CCC-CP-2022-0008.)	URBE-30-2022	CONSTRUCTORA IRGONZA S.R.L.	100.00%	28,682,346.72	0.00	28,682,346.72		28,682,346.72		28,682,346.72
2	EN CIERRE	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION VIA DE ACCESO SUR PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO, SECTOR LA CIENAGA, DISTRITO NACIONAL (CRBE-CCC-LPN-2020-0003)	URBE-16-2021	INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, S.R.L.	100.00%	593,939,985.32	125,398,470.06	719,338,455.38		719,338,455.38		719,338,455.38
3	EN CIERRE	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCIÓN VIA ACCESO NORTE, PARQUES Y AREAS DEPORTIVAS, PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO, SECTOR LOS GUANDULES, DISTRITO NACIONAL		CONSORCIO ECOCIMAG S.R.L.	100.00%	658,706,924.05	18,630,000.00	640,076,924.05		640,076,924.05		640,076,924.05
3	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN HOGAR DEL DIA DEL CONAPE (CRBE-CCC-LPN-2023-0001)		HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S. R. L.	100.00%	27,135,000.02	0.00	27,135,000.02		27,135,000.02		27,135,000.02
4	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS, BAJA TENSIÓN Y SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA AVENIDA PASEO DE RIO DEL PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO TRAMO I. (CRBE-CCC-LPN-2020-0005)		CONSORCIO ALFRETON OCESA, SRL	100.00%	49,487,282.16	0.00	49,487,282.16		49,487,282.16		49,487,282.16
5	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCIÓN CALLE RICARDO CARTY Y ÁREAS DE RECREACIÓN. (CRBE-CCC-LPN-2021-0011)		INCONROD	100.00%	141,920,319.80	-1,788,480.00	140,131,839.80		140,131,839.80		140,131,839.80
6	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL, PROYECTO, SECTOR LA CIENAGA, DISTRITO NACIONAL. (CRBE-CCC-2023-0005)		CONSORCIO NUEVO DOMINGO PEATONAL	48.29%	20,970,000.05		20,970,000.05		10,126,247.78		8,523,680.34
7	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CAPITANIA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MARGENES ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL RIO OZAMA (CRBE-CCC-CP-2019-0021)		ENÁ INGENIERIA Y MATERIALES S.R.L	100.00%	8,407,199.06	2,101,799.77	10,508,998.83		10,508,998.83		10,508,998.83
8	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN DETACAMENTO POLICIA NACIONAL. (CRBE-CCC-CP-2023-0006)		CONSORCIO PROVECTUS	100.00%	25,822,851.34		25,822,851.34		25,822,851.34		25,822,851.34
9	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y AREAS RECREATIVAS PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO, SECTORES LA CIENAGA Y LOS GUANDULES, D.N. (CRBE-CCC-CP-2023-0007)		PRODICON SRL	63.26%	72,498,414.05		72,498,414.05		45,860,794.91		31,074,010.54
10	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VÍA DE ACCESO SUR, CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO Y ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS PARQUE LINEAL, CONSTRUCCIÓN DE VÍA DE PASO DEL RIO, TRAMO LA CIÉNEGA. CONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO NORTE, PARQUES Y ÁREAS DEPORTIVAS, PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO, SECTOR LOS GUANDULES, DISTRITO NACIONAL. CONSTRUCCIÓN CALLE RICARDO CARTY Y ÁREAS DE RECREACIÓN. (URBE-CCC-CP-2024-0009)		CONSORCIO CMAT - VIALIA	100.00%	120,954,739.57		120,954,739.57		120,954,739.57		120,954,739.57
11	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	MUDANZA Y ACARREE DE RESIDENTES EN ZONA DE ALTO RIESGO (LOS GUANDULES & LA CIENAGA)		MUDOM	90.20%	33,434,710.83		33,434,710.83		33,434,710.83		28,283,575.43
12	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, NIVELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CIERRE DEFINITIVO PARA PROYECTO P30M. DISTRITO NACIONAL. (URBE-CCC-CP-2024-0005)		MADISON CONSTRUCCIONES, S.R.L.	88.98%	60,067,953.02		60,067,953.02		60,067,953.02		47,931,403.34


 Ing. Agustín Balbi P.


 Valentin B. De la Cruz



UNIDAD EJECUTORA PARA LA READECUACION DE BARRIOS & ENTORNOS

INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL TRIMESTRE DE (ENERO - MARZO 2026)

NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RD\$)	MONTO ADENDAS (RD\$)	MONTO TOTAL PROYECTO (RD\$) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
12	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS, MEDIA TENSION (MT), BAJA TENSION (BT) E ILUMINACION. P30M (URBE-CCC-CP-2024-0008)		CONSORCIO COEMSA	78.16%	45,202,627.10		45,202,627.10		35,330,224.08		26,062,914.69
13	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN SUPERFICIE, AREAS COMPLEMENTARIAS Y URBANISMO GENERAL, DEL PROYECTO PATINODROMO Y PARQUE DEPORTIVO "PASEO 30 DE MAYO". (URBE-CCC-CP-2024-0006)		WTD DOMINICANA SRL	78.32%	158,113,902.40		158,113,902.40		123,830,104.41		118,427,940.33
14	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS, AREAS VERDES, ARBORIZACION Y REDES HIDROSANITARIAS DEL PROYECTO PATINODROMO Y PARQUE DEPORTIVO "PASEO 30 DE MAYO". (URBE-CCC-CP-2024-0008)		CONSORCIO PROECTUS	79.29%	44,302,002.42		44,302,002.42		35,128,678.27		28,999,619.06
15	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCION DE PATINODROMO. DISTRITO NACIONAL.. (URBE-CCC-CP-2024-0011)		CODOM, S.R.L.	62.82%	139,467,635.12		139,467,635.12		87,608,199.95		81,420,377.33
16	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	DEMOLICION, BOTE Y ADECUACION DE TERRENOS EN BORDE DE RIO, BARRIO LAS LILAS, SANTO DOMINGO ESTE, PROYECTO "RECUPERACION MARGENES DEL OZAMA EN LAS LILAS". (URBE-CCC-CP-2024-0009)		HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S. R. L.	24.10%	39,869,104.79		39,869,104.79		9,608,541.73		1,407,549.17
17	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y SEÑALÉTICA PARA PROYECTO PATINÓDROMO Y PARQUE DEPORTIVO P30M		DINEBA DISENOS INTERIORES Y EBANISTERIA S.R.L.	55.33%	57,200,000.01	10,843,607.10	68,043,607.11		37,650,013.99		31,933,128.46
18	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCIÓN DE PASEO URBANO DEL PROYECTO PATINÓDROMO Y PARQUE DEPORTIVO PASEO 30 DE MAYO.		CAMILO J HURTADO C INGENIEROS ASOCIADOS SRL	61.67%	126,000,660.56		126,000,660.56		77,706,885.02		58,319,853.16
19	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCIÓN PROYECTO RECUPERACIÓN MARGEN ORIENTAL OZAMA: LAS LILAS ETAPA I (LAS LILAS)		CONSORCIO ECO LAS LILAS	0.00%	409,500,003.46		409,500,003.46		0.00		0.00



Valeri E. D. La Cruz

